

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A MULHER		CDHU 183 – OUT/2021 e SIURB Edif Jan/2021											
ENDEREÇO:		Av. Humberto de Campos, Nº 70, 1º Pavimento –Centro Alto – Ribeirão Pires -													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL (SEM BDI)	VALOR TOTAL (COM BDI)	30 DIAS				60 DIAS				90 DIAS			
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 44.013,28	R\$55.016,60												
				R\$ 55.016,60											
2	ALVENARIA	R\$ 2.556,02	R\$3.195,03												
				R\$ 3.195,03											
3	DIVISÓRIAS E FORRO	R\$ 73.063,62	R\$91.329,53												
				R\$ 45.664,76				R\$ 45.664,76							
4	ESQUADRIAS	R\$ 62.268,65	R\$77.835,81												
								R\$ 38.917,91				R\$ 38.917,91			
5	HIDRÁULICA	R\$ 49.162,33	R\$61.452,91												
				R\$ 30.726,46				R\$ 30.726,46							
6	ELÉTRICA / TELEFÔNIA / LÓGICA	R\$ 90.235,64	R\$112.794,55												
				R\$ 22.558,91				R\$ 45.117,82				R\$ 45.117,82			
7	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 46.350,67	R\$57.938,34												
				R\$ 57.938,34											
8	REVESTIMENTO PISO / PAREDE	R\$ 72.214,06	R\$90.267,58												
								R\$ 45.133,79				R\$ 45.133,79			
9	PINTURA	R\$ 69.926,04	R\$87.407,55												
								R\$ 21.851,89				R\$ 65.555,66			
10	AR CONDICIONADO (INFRA)	R\$ 42.173,56	R\$52.716,95												
				R\$ 10.543,39				R\$ 21.086,78				R\$ 21.086,78			
11	PARA RAO	R\$ 33.231,22	R\$41.539,03												
				R\$ 20.769,51				R\$ 20.769,51							
12	ACESSÓRIOS	R\$ 15.489,56	R\$19.361,95												
								R\$ 4.840,49				R\$ 14.521,46			
13	SALA DE REUNIÃO	R\$ 22.475,20	R\$28.094,00												
				R\$ 7.023,50				R\$ 21.070,50							
14	FECHAMENTO ACESSO PRINCIPAL	R\$ 62.900,38	R\$78.625,48												
								R\$ 15.725,10				R\$ 62.900,38			
15	COBERTURA AMBULANCIA	R\$ 13.959,56	R\$17.449,45												
				R\$ 17.449,45											
16	LIMPEZA	R\$ 3.636,30	R\$4.545,38												
												R\$ 4.545,38			
TOTAL		R\$ 703.656,09	R\$ 879.570,11												
			DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 270.885,94				R\$ 310.905,00				R\$ 297.779,17			