

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INÍCIO: data da assinatura do contrato.

FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do contrato

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR COM BDI	PARTICIPAÇÃO	60 DIAS				90 DIAS				120 DIAS			
					SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$63.862,81	R\$79.828,51	24,44%												
					R\$ 29.028,55				R\$ 29.028,55				R\$ 21.771,41			
2	CALHAS, RUFOS E TABEIRAS	R\$36.558,11	R\$45.697,64	13,99%												
					R\$ 13.056,47				R\$ 26.112,94				R\$ 6.528,23			
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$71.946,08	R\$89.932,60	27,53%												
					R\$ 11.241,58				R\$ 44.966,30				R\$ 33.724,73			
4	PINTURA EXTERNA	R\$80.843,82	R\$101.054,78	30,94%												
					R\$ 20.210,96				R\$ 40.421,91				R\$ 40.421,91			
5	LIMPEZA DA OBRA	R\$8.111,09	R\$10.138,86	3,10%												
					R\$ 1.448,41				R\$ 4.345,23				R\$ 4.345,23			
VALOR TOTAL:		R\$ 261.321,91	R\$326.652,39	100,00%	VALOR 1º MEDIÇÃO		R\$ 74.985,96		VALOR 2º MEDIÇÃO		R\$ 144.874,92		VALOR 3º MEDIÇÃO		R\$ 106.791,51	
					ACUMULADO		R\$ 74.985,96		ACUMULADO		R\$ 219.860,88		ACUMULADO		R\$ 326.652,39	
					SALDO		R\$ 251.666,43		SALDO		R\$ 106.791,51		SALDO		R\$ 0,00	
					%		77,04		%		32,69		%		0,00	