

## ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA</b>	<b>Objeto: Pavimentação Asfáltica</b>	<b>Elaborado : Secretaria de Obras</b>	<b>quarta-feira, 13 de dezembro de 2023</b>			
<b>LOCAL</b>	<b>Rua Alvorada – Rua Atalaia - Rua Baluarte - Rua Vicente De Paula Quintão – Bairro Aliança – Ribeirão Pires / SP</b>	<b>Tabela Orçamentaria &gt;</b>	-SIURB JUL/23 -CDHU 191 AGO/23 -DNIT ABRI/23			
Item	Discriminação dos Serviços	Total	Meses			Total
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	
1	Serviços Preliminares	R\$ 9.522,51	R\$ 9.522,51			R\$ 9.522,51
			100,00%			100,00%
2	Demolição e destinação de resíduo sólido em aterro	R\$ 191.977,89	R\$ 191.977,89			R\$ 191.977,89
			100,00%			100,00%
3	Guia, Sarjeta e sarjetões	R\$ 153.703,92	R\$ 153.703,92			R\$ 153.703,92
			100,00%			100,00%
4	Pavimentação	R\$ 1.210.312,47	R\$ 132.287,15	R\$ 539.436,27	R\$ 538.589,05	R\$ 1.210.312,47
			10,93%	44,57%	44,50%	100,00%
5	Serviços Complementares	R\$ 109,58			R\$ 109,58	R\$ 109,58
					100,00%	100,00%
<b>Total</b>		R\$ 1.565.626,37	R\$ 487.491,47	R\$ 539.436,27	R\$ 538.698,63	R\$ 1.565.626,37
			31,14%	34,45%	34,41%	100,00%