

Comissão Permanente de Licitações
ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

T. Preços n.º 011/2023

ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro													
OBRA: SINALIZAÇÃO TURÍSITCA													
LOCAIS: VIDE PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO													DATA:
													28/11/23
MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
SERVIÇOS													
SERVIÇOS PRELIMINARES													
	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	R\$ 25.842,10	R\$ 25.842,10											R\$ 51.684,20
FUNDAÇÃO													
	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		R\$ 14.211,91	R\$ 14.211,91										R\$ 28.423,82
ESTRUTURA METÁLICA													
	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	100%
			R\$ 202.536,22	R\$ 202.536,22	R\$ 202.536,22	R\$ 202.536,22	R\$ 202.536,22	R\$ 202.536,22					R\$ 1.215.217,30
INSTALAÇÃO ELÉTRICA													
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	0%	100%
									R\$ 158.369,20	R\$ 158.369,20	R\$ 158.369,20		R\$ 475.107,60
SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
								R\$ 59.428,12	R\$ 59.428,12	R\$ 59.428,12	R\$ 59.428,12	R\$ 59.428,12	R\$ 297.140,61
COTAÇÃO													
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	20%	50%	100%
										R\$ 111.524,93	R\$ 74.349,95	R\$ 185.874,88	R\$ 371.749,75
TOTAL	R\$ 25.842,10	R\$ 40.054,01	R\$ 216.748,13	R\$ 202.536,22	R\$ 202.536,22	R\$ 202.536,22	R\$ 202.536,22	R\$ 261.964,34	R\$ 217.797,32	R\$ 329.322,25	R\$ 292.147,27	R\$ 245.303,00	R\$ 2.439.323,28