

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO					
OBRA :	Infraestrutura viária em Diversas Ruas do Município				Visto :
PROCESSO :	2927/2024				
LOCAL:	Rua Alvorada/Belmonte/Flórida Paulista/São Bernardo do Campo				
EXPEDIÇÃO:	07/2024				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	SUBTOTALS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.511,86	R\$ 3.511,86		R\$ 7.023,72
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 78.057,85	R\$ 78.057,85		R\$ 156.115,69
3	PREPARO DE CAIXA	R\$ 192.216,20	R\$ 192.216,20	R\$ 192.216,20	R\$ 576.648,61
4	DRENAGEM	R\$ 32.518,57	R\$ 32.518,57		R\$ 65.037,14
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 351.305,49	R\$ 351.305,49	R\$ 351.305,49	R\$ 1.053.916,46
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 6.307,88	R\$ 6.307,88	R\$ 12.615,76
7	SINALIZAÇÃO			R\$ 49.470,02	R\$ 49.470,02
VALORES MENSAIS		R\$ 657.609,97	R\$ 663.917,85	R\$ 599.299,59	R\$ 1.920.827,40