

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/19	2 02/19	3 03/19	4 04/19	5 05/19	6 06/19	7 07/19	8 08/19	9 09/19	10 10/19	11 11/19	12 12/19
1.	DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	17.513,05	% Período:	75,30%					24,70%						
2.	FUNDAÇÕES	29.265,81	% Período:	100,00%											
3.	ESTRUTURA	52.911,89	% Período:		100,00%										
4.	ALVENARIA - VEDAÇÃO	25.627,01	% Período:		100,00%										
5.	COBERTURA	20.538,19	% Período:			100,00%									
6.	ESQUADRIAS	45.911,93	% Período:			100,00%									
7.	ESGOTO	14.720,83	% Período:			100,00%									
8.	ÁGUA FRIA	5.822,27	% Período:				100,00%								
9.	ELÉTRICA	12.681,77	% Período:					100,00%							
10.	APARELHOS SANITÁRIOS	12.496,47	% Período:					100,00%							
11.	REVESTIMENTO E ACABAMENTO - PISO	25.739,43	% Período:					100,00%							
12.	REVESTIMENTO E ACABAMENTO - PAREDE E TETO	13.498,26	% Período:					100,00%							
13.	PINTURA	8.267,52	% Período:						100,00%						
14.	SPDA	29.496,08	% Período:					40,56%	59,44%						
15.	Serviços complementares	3.360,08	% Período:						100,00%						
R\$ 317.850,59															
			%:	13,36%	24,71%	25,54%	1,83%	24,03%	10,53%						
			Repasse:	33.207,32	61.433,69	63.492,50	4.554,22	59.745,34	26.191,93						
			Contrapartida:	9.246,04	17.105,21	17.678,45	1.268,05	16.635,12	7.292,72						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	42.453,36	78.538,90	81.170,95	5.822,27	76.380,46	33.484,65						
			%:	13,36%	38,07%	63,60%	65,43%	89,47%	100,00%						
			Repasse:	33.207,32	94.641,01	158.133,51	162.687,73	222.433,07	248.625,00						
			Contrapartida:	9.246,04	26.351,25	44.029,70	45.297,75	61.932,87	69.225,59						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	42.453,36	120.992,26	202.163,21	207.985,48	284.365,94	317.850,59						