

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo nº 4986/2023

Comissão Permanente de Licitações

T. Preços nº 006/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			ENDEREÇOS:		R. Maj. Cardim - Suissa, Ribeirão Pires – SP R. Tupi - Suissa, Ribeirão Pires – SP R. Aurora - Suissa, Ribeirão Pires – SP R. Gustavo Rohn - Centro, Ribeirão Pires – SP R. Primo Pelegrine - Centro, Ribeirão Pires – SP R. Sixto Pelegrini - Centro, Ribeirão Pires – SP R. Carlos Rhon - Centro, Ribeirão Pires – SP R. Joaquim Moreno - Centro, Ribeirão Pires – SP R. Giacomo Bressan - Vila Eliza, Ribeirão Pires – SP		
			SISTEMA:		SIURB INFRA JAN/2023 CPOS/CDHU 190 SINAPI JUL 2023 DNIT SICRO ABRIL 2023		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E OU RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE							
Visão das Parcelas por Macrosserviços							
Nº do MacroServiço	MacroServiço	Preço Total	nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.894,79	1	NOV/2023	16,66 %	16,66 %	R\$ 2.981,27
			2	DEZ/2023	16,66 %	33,32 %	R\$ 5.962,54
			3	JAN/2024	16,66 %	49,98 %	R\$ 8.943,82
			4	FEV/2024	16,66 %	66,64 %	R\$ 11.925,09
			5	MAR/2024	16,66 %	83,30 %	R\$ 14.906,36
			6	ABR/2024	16,70 %	100,00 %	R\$ 17.894,79
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	R\$ 107.695,13	1	NOV/2023	33,33 %	33,33 %	R\$ 35.894,79
			2	DEZ/2023	33,33 %	66,66 %	R\$ 71.789,57
			3	JAN/2024	33,34 %	100,00 %	R\$ 107.695,13
			4	FEV/2024		100,00 %	R\$ 107.695,13
			5	MAR/2024		100,00 %	R\$ 107.695,13
			6	ABR/2024		100,00 %	R\$ 107.695,13
3	PREPARO DE CAIXA (TROCA DE SOLO LOCALIZADA – REFORÇO DE SUB-BASE E PREPARO DO SUB-LEITO)	R\$ 83.985,65	1	NOV/2023	33,33 %	33,33 %	R\$ 27.992,42
			2	DEZ/2023	33,33 %	66,66 %	R\$ 55.984,83
			3	JAN/2024	33,34 %	100,00 %	R\$ 83.985,65
			4	FEV/2024		100,00 %	R\$ 83.985,65
			5	MAR/2024		100,00 %	R\$ 83.985,65
			6	ABR/2024		100,00 %	R\$ 83.985,65
4	PASSEIO, GUIA E SARJETA	R\$ 299.376,06	1	NOV/2023			R\$ 0,00
			2	DEZ/2023			R\$ 0,00
			3	JAN/2024	25,00 %	25,00 %	R\$ 74.844,02
			4	FEV/2024	25,00 %	50,00 %	R\$ 149.688,03
			5	MAR/2024	25,00 %	75,00 %	R\$ 224.532,05
			6	ABR/2024	25,00 %	100,00 %	R\$ 299.376,06
5	DRENAGEM	R\$ 259.685,17	1	NOV/2023	33,33 %	33,33 %	R\$ 86.553,07
			2	DEZ/2023	33,33 %	66,66 %	R\$ 173.106,13
			3	JAN/2024	33,34 %	100,00 %	R\$ 259.685,17
			4	FEV/2024		100,00 %	R\$ 259.685,17
			5	MAR/2024		100,00 %	R\$ 259.685,17
			6	ABR/2024		100,00 %	R\$ 259.685,17
6	PAVIMENTAÇÃO E OU RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 1.871.577,07	1	NOV/2023			R\$ 0,00
			2	DEZ/2023	20,00 %	20,00 %	R\$ 374.315,41
			3	JAN/2024	20,00 %	40,00 %	R\$ 748.630,83
			4	FEV/2024	20,00 %	60,00 %	R\$ 1.122.946,24
			5	MAR/2024	20,00 %	80,00 %	R\$ 1.497.261,66
			6	ABR/2024	20,00 %	100,00 %	R\$ 1.871.577,07

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo nº 4986/2023

Comissão Permanente de Licitações

T. Preços nº 006/2023

7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 248.362,28	1	NOV/2023			R\$ 0,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 65.629,50	1	NOV/2023			R\$ 0,00
			2	DEZ/2023			R\$ 0,00
			3	JAN/2024			R\$ 0,00
			4	FEV/2024	33,33 %	33,33 %	R\$ 21.874,31
			5	MAR/2024	33,33 %	66,66 %	R\$ 43.748,62
			6	ABR/2024	33,34 %	100,00 %	R\$ 65.629,50

Cronograma Físico-Financeiro				
Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	NOV/2023	5,23 %	5,23 %	152.778,42
2	DEZ/2023	17,84 %	23,07 %	R\$ 673.818,03
3	JAN/2024	20,39 %	43,46 %	R\$ 1.269.588,05
4	FEV/2024	16,01 %	59,47 %	R\$ 1.737.390,26
5	MAR/2024	20,26 %	79,74 %	R\$ 2.329.373,61
6	ABR/2024	20,26 %	100,00 %	R\$ 2.921.370,70