

ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro				
OBRA : EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO, POÇO DE VISITA, E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, RUA SÍRIA, JARDIM ALVORADA				
CÓDIGO	ATIVIDADE	MÊS 1	MÊS 2	TOTAIS:
02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	R\$ 592,03		R\$ 592,03
03.01.200	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	R\$ 2.534,40		R\$ 2.534,40
05.08.120	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	R\$ 4.900,00		R\$ 4.900,00
05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	R\$ 1.570,80		R\$ 1.570,80
05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	R\$ 800,50		R\$ 800,50
05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	R\$ 1.840,50		R\$ 1.840,50
06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	R\$ 3.768,75		R\$ 3.768,75
06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	R\$ 10.870,50		R\$ 10.870,50
06.14.020	Carga manual de solo	R\$ 1.507,50		R\$ 1.507,50
08.01.100	Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4 m	R\$ 22.960,08		R\$ 22.960,08
10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	R\$ 3.049,20		R\$ 3.049,20
11.01.350	Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento	R\$ 4.747,20		R\$ 4.747,20
11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	R\$ 1.498,70		R\$ 1.498,70
11.18.040	Lastro de pedra britada	R\$ 5.570,80		R\$ 5.570,80
49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	R\$ 4.095,27		R\$ 4.095,27
54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle doproctor normal	R\$ 179,00		R\$ 179,00
54.01.300	Pavimento de concreto rolado (concreto pobre) para base de pavimento rígido	R\$ 383,24		R\$ 383,24
55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	R\$ 20,12		R\$ 20,12
55.02.012	Limpeza de caixa de passagem, poço de visita ou bueiro	R\$ 39,24		R\$ 39,24
55.02.020	Limpeza de fossa	R\$ 92,31		R\$ 92,31
55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	R\$ 18,56		R\$ 18,56
55.02.050	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	R\$ 46,40		R\$ 46,40
VALOR TOTAL:		R\$ 71.085,10	R\$ 0,00	R\$ 71.085,10
		DESCONTO 2%		R\$ 1.748,69
VALOR TOTAL COM BDI(23%)		R\$ 87.434,67	R\$ 0,00	R\$ 85.685,98