

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações
ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

Processo n.º 4927/2021

Concorrência n.º 001/2021

	OBJETO: OBRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL											
MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
SERVIÇOS												
A. OBRAS E SERVIÇOS												
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	10%	10%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
	R\$ 34.634,92	R\$ 34.634,92	R\$ 13.853,97	R\$ 13.853,97	R\$ 13.853,97	R\$ 13.853,97	R\$ 13.853,97	R\$ 13.853,97	R\$ 13.853,97	R\$ 13.853,97	R\$ 13.853,97	R\$ 13.853,97
2. ESTRUTURA RAMPAS / RESERVATÓRIO	40%	45%	15%									
	R\$ 345.045,79	R\$ 388.176,51	R\$ 129.392,17									
3. FECHAMENTOS		50%	50%									
		R\$ 38.642,74	R\$ 38.642,74									
4. REVESTIMENTOS												
5. FORROS												
6. PISOS												
7. ESQUADRIAS		100%										
		R\$ 318.432,03										
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%	
					R\$ 137.867,16	R\$ 137.867,16	R\$ 275.734,32	R\$ 551.468,64	R\$ 689.335,80	R\$ 689.335,80	R\$ 275.734,32	
9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			15%	15%	25%	25%	20%					
			R\$ 298.026,57	R\$ 298.026,57	R\$ 496.710,95	R\$ 496.710,95	R\$ 397.368,76					
10. INSTALAÇÕES												
11. COBERTURA/RAMPA			50%	50%								
			R\$ 310.037,59	R\$ 310.037,59								
12. PASSEIOS												
13. PINTURA												
14. ACESSÓRIOS												
15. IMPERMEABILIZAÇÕES												
16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
17. INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO											13%	21%
											R\$ 462.918,56	R\$ 747.791,52
18. ELEVADOR				20%	20%	20%	20%	20%				
				R\$ 111.697,44	R\$ 111.697,44	R\$ 111.697,44	R\$ 111.697,44	R\$ 111.697,44				
B. PROJETOS COMPLEMENTARES E ADEQUAÇÕES												
1. PROJETOS	35%	35%	30%									
	R\$ 186.641,00	R\$ 186.641,00	R\$ 159.978,00									
TOTAL	R\$ 566.321,71	R\$ 966.527,19	R\$ 949.931,04	R\$ 733.615,57	R\$ 760.129,52	R\$ 760.129,52	R\$ 798.654,49	R\$ 677.020,05	R\$ 703.189,77	R\$ 703.189,77	R\$ 752.506,85	R\$ 761.645,49

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações
ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

Processo n.º 4927/2021

Concorrência n.º 001/2021

	OBJETO: OBRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL												
MÊS	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	TOTAL
SERVIÇOS													
A. OBRAS E SERVIÇOS													
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	100%
	R\$ 13.853,97	R\$ 13.853,97	R\$ 13.853,97	R\$ 13.853,97	R\$ 10.390,48	R\$ 10.390,48	R\$ 10.390,48	R\$ 10.390,48	R\$ 10.390,48	R\$ 10.390,48	R\$ 10.390,48	R\$ 10.390,48	R\$ 346.349,20
2. ESTRUTURA RAMPAS / RESERVATÓRIO													100%
													R\$ 862.614,46
3. FECHAMENTOS													100%
													R\$ 77.285,48
4. REVESTIMENTOS							60%	40%					100%
							R\$ 323.891,42	R\$ 215.927,62					R\$ 539.819,04
5. FORROS									50%	50%			100%
									R\$ 137.006,78	R\$ 137.006,78			R\$ 274.013,56
6. PISOS							10%	15%	15%	15%	25%	20%	100%
							R\$ 100.348,83	R\$ 150.523,24	R\$ 150.523,24	R\$ 150.523,24	R\$ 250.872,07	R\$ 200.697,65	R\$ 1.003.488,26
7. ESQUADRIAS													100%
													R\$ 318.432,03
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													100%
													R\$ 2.757.343,21
9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													100%
													R\$ 1.986.843,81
10. INSTALAÇÕES				25%	30%	30%	15%						100%
				R\$ 599.362,27	R\$ 719.234,73	R\$ 719.234,73	R\$ 359.617,36						R\$ 2.397.449,09
11. COBERTURA/RAMPA													100%
													R\$ 620.075,19
12. PASSEIOS												100%	100%
												R\$ 61.082,15	R\$ 61.082,15
13. PINTURA								15%	45%	40%			100%
								R\$ 171.689,14	R\$ 515.067,43	R\$ 457.837,72			R\$ 1.144.594,29
14. ACESSÓRIOS											50%	50%	100%
											R\$ 147.513,11	R\$ 147.513,11	R\$ 295.026,21
15. IMPERMEABILIZAÇÕES								100%					100%
								R\$ 203.907,76					R\$ 203.907,76
16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES											50%	50%	100%
											R\$ 378.091,30	R\$ 378.091,30	R\$ 756.182,60
17. INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	21%	20%	20%	5%									100%
	R\$ 747.791,52	R\$ 712.182,40	R\$ 712.182,40	R\$ 178.045,60									R\$ 3.560.912,00
18. ELEVADOR													100%
													R\$ 558.487,20
B. PROJETOS COMPLEMENTARES													
1. PROJETOS													100%
													R\$ 533.260,00
TOTAL	R\$ 761.645,49	R\$ 726.036,37	R\$ 726.036,37	R\$ 791.261,84	R\$ 729.625,20	R\$ 729.625,20	R\$ 794.248,09	R\$ 752.438,24	R\$ 812.987,93	R\$ 755.758,21	R\$ 786.866,95	R\$ 797.774,68	R\$ 18.297.165,54