

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo nº 1237/2024

P. Eletrônico nº 014/2025

ANEXO IX – GERENCIAMENTO DE RISCO				
OBJETO: Contratação de empresa especializada para instalação e manutenção de equipamentos e sistemas de proteção e combate a incêndios - Ribeirão Pires - SP				
PROCESSO: 1237/2024				
RISCO	DEFINIÇÃO	NÍVEL DE RISCO	RESPONSÁVEL	Medidas Mitigadoras
Erros ou omissões por parte da PMETRP nos estudos, documentos e projetos disponibilizados.	Constatação superveniente de necessidade de alterações das naturezas ou quantidades de serviços, por erros ou insuficiências de detalhamento no projeto, que comprovadamente repercuta no aumento dos custos da Contratada.	Baixo	PMETRP	A PMRP deverá apresentar a proposta para solução dos problemas.
Solicitação de mudança do projeto pela PMETRP.	Necessidade de adequação do Projeto por fato superveniente não alocado à Contratada, que comprovadamente repercuta no aumento dos custos desta.	Baixo	PMETRP	Paralisação dos serviços, para aditamentos devidamente justificados.
Problemas geológicos existentes	Solos diferentes daqueles previstos no projeto, gerando novos investimentos não previstos.	Médio	PMETRP e CONTRADADA	Adequação de projetos e devidos aditamentos de serviços
Erros na execução dos serviços.	Erro por parte da Contratada na realização dos serviços, causando prejuízos a terceiros e à PMETRP, inclusive perda de arrecadação em decorrência de atrasos no cronograma de execução, por necessidade de reconstrução parcial ou total do sistema ou unidade.	Baixo	CONTRATADA	Reparação dos erros pela Contratada/Garantias Contratuais.
Alteração do Cronograma a pedido da PMETRP SEM alteração do prazo final.	Alteração no cronograma de construção, já aprovado, por iniciativa da PMETRP, para atendimento a circunstâncias inesperadas, SEM alteração do prazo final.	Baixo	CONTRATADA	Alteração Contratual.
Segurança dos trabalhadores da Contratada.	Prejuízos causados por segurança inadequada no local dos serviços.	Baixo	CONTRATADA	Adoção de Equipamentos de Proteção Individual-EPI e Sinalização dos locais de trabalho - Responsabilidades da Contratada
Reclamações de terceiros.	Prejuízos causados a terceiros pela Contratada ou seus subcontratados em virtude da realização dos serviços	Baixo	CONTRATADA	Reparação dos Danos Causados pela Contratada - Obrigações da Contratada
Variação dos Custos.	Aléa econômica extraordinária: variação dos preços dos insumos (materiais, equipamentos e mão de obra) antes da aplicação do reajuste.	Médio	CONTRATADA	Agilidade na aquisição e uso dos materiais, visando minizar os impactos. Reequilíbrio Econômico Financeiro
Problemas de liquidez financeira.	Contratada apresenta problemas de caixa, o que impossibilita a continuidade dos serviços.	Médio	CONTRATADA	Rescisão contratual e aplicação de penalidades conforme contrato.
Equipamentos com defeito.	Custos associados à substituição parcial ou total de equipamentos, eventualmente causando prejuízos à PMETRP, inclusive perda de arrecadação em decorrência de possíveis paralisações.	Baixo	CONTRATADA	Notificação pela PMRP para substituição imediata de equipamento, para evitar o descumprimento das cláusulas contratuais
Mudanças em tributos.	Aléa econômica extraordinária: alteração de tributos, fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe.	Médio	PMETRP	PMRP, deverá efetuar as adequações contratuais - Reequilíbrio Econômico Financeiro.
Resíduos e efluentes.	Resíduos sólidos e efluentes líquidos resultantes das atividades dos serviços	Baixo	CONTRATADA	Deverá efetuar a coleta e destinação correta dos resíduos e efluentes. Em caso de resíduos não domiciliares deverá apresentar o respectivo Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental-CADRI.
Rescisão.	Risco de rescisão contratual	Baixo	PMETRP	Fundamentação legal e econômica.
Risco de inflação.	Variação de inflação em nível superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste da tarifa ou de outros valores previstos no Contrato para o mesmo período	Baixo	CONTRATADA	Reequilíbrio Econômico-Financeiro.
Variação dos preços dos insumos derivados de commodities metálicas.	Impacto da variação dos preços dos derivados de materiais metálicos (Aço, cobre de cabamentos elétricos) nos contratos de obras da PMETRP.	Médio	PMETRP	Estudos de reparação de perdas. Reequilíbrio Econômico Financeiro